

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL - SC		PROJETO: JACKSON MACONDES CALBUSCH ENGENHEIRO CIVIL CREA-SC 55384-4							
OBRA - PONTE PRÉ-FABRICADA NA LOCALIDADE DE alto vargado									
ÁREA - 88,00 m ² (VÃO = 14,60m / LARGURA = 5,10m)									
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	1*MÊS	%	2*MÊS	%	3*MÊS	%	ACUM
1	CABECEIRA								
1.1	REFORÇO DE CABECEIRA EM CONCRETO ARMADO FCK 30 Mpa, BOMBEADORA, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO/FORMAS E FERRAGENS	R\$ 87.099,46	R\$ 87.099,46	100%					100%
1.2	REATERRO DAS CABECEIRAS COM MACADAME	R\$ 1.864,00	R\$ 1.864,00	100%					100%
2	PONTE PRÉ-FABRICADA								
2.1	PONTE DE CONCRETO PRE-FABRICADA NA COMUNIDADE ALTO VARGEDO SOBRE O RIO ALTO BRAÇO - 5,0 x 16,00 (VÃO DE 15m)	R\$ 139.665,60			R\$ 69.832,80	50%	R\$ 69.832,80	50,0%	100%
2.2	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM FERRO BARRA CHATA	R\$ 9.441,92					R\$ 9.441,92	100,0%	100%
	TOTAL ACUMULADO	R\$ 238.070,98	R\$88.963,46	37,37%	69832,80	29,33%	79274,72	33,30%	100%