

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - MODELO														PLANILHA A 2		
MUNICÍPIO: LEOBERTO LEAL														FOLHA No 01		
PROJETO: QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA PEQUENA																
LOCALIZAÇÃO: VARGEM DOS BUGRES														DATA : 10/03/2020		
Data Referência dos Custos: JAN/2020														Periodicidade das Etapas: MES		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO												TOTAL		
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		Etapa 05		Etapa 06				
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	50.829,60	100												50.829,60	100,00
2	MOVIMENTO DA TERRA	1.252,34	100												1.252,34	100,00
3	FUNDAÇÕES	46.833,16	100												46.833,16	100,00
4	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA			101.210,90	70,00	43.376,10	30,00								144.587,00	100,00
5	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS					5.713,42	100,00								5.713,42	100,00
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							12.642,23	100,00						12.642,23	100,00
7	SISTEMA DE PROTEÇÃO - SPDA							3.084,35	100,00						3.084,35	100,00
8	SERVIÇOS DIVERSOS - PINTURAS											4.530,00	100		4.530,00	100,00
9	CONCRETO ARMADO PISO DA QUADRA							33.207,69	50	33.207,69	50				66.415,37	100,00
10	SERVIÇOS DIVERSOS - LIMPEZA GERAL											1.188,31	100		1.188,31	100,00
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		98.915,10	29,35	101.210,90	30,03	49.089,52	14,56	48.934,27	14,52	33.207,69	9,85	5.718,31	1,70		337.075,78	100,00
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		98.915,10	29,35	200.126,00	59,37	249.215,52	73,93	298.149,79	88,45	331.357,48	98,30	337.075,78	100,00			
DATA DO ORÇAMENTO: 10/03/2020				NOME E Nº CREA(OU CAU) DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: GIORDANO BRUNO HEERDT - CREA-SC 144398-8								ASSINATURA:				

1 - Para obras e serviços de engenharia poderão ser previstas ATÉ 5 (cinco) etapas para execução do cronograma e desembolso.

2 - Deve-se incluir quantas linhas forem necessárias.