



Obra
GINÁSIO LEOBERTO LEAL

Bancos
SINAPI - 12/2021 - Santa Catarina
SBC - 01/2022 - Santa Catarina

B.D.I.
24,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS	100,00%	100,00%					
		12.402,32	12.402,32					
2	INFRA ESTRUTURA - FUNDAÇÕES (SAPATAS E VIGAS DE ALDRAME)	77,00%	75,00%	2,00%				
		112.110,74	84.083,06	2.242,21				
3	SUPRAESTRUTURA TÉRREO - PILARES, VIGAS SUPERIORES	100,00%		100,00%				
		70.807,88		70.807,88				
4	LAJES	100,00%			100,00%			
		11.597,07			11.597,07			
5	COBERTURA	100,00%				100,00%		
		95.423,89				95.423,89		
6	ALVENARIA - VEDAÇÃO	100,00%			100,00%			
		65.256,51			65.256,51			
7	PISOS	100,00%					50,00%	50,00%
		100.471,31					50.235,66	50.235,66
8	REVESTIMENTO DE PAREDES	100,00%				50,00%	50,00%	
		49.678,35				24.839,18	24.839,18	
9	REVESTIMENTOS CERÂMICOS	100,00%					100,00%	
		7.575,09					7.575,09	
10	ESQUADRIAS (PORTAS E JANELAS)	100,00%					100,00%	
		20.958,39					20.958,39	
11	PINTURA	100,00%						100,00%
		13.747,60						13.747,60
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%						100,00%
		14.822,34						14.822,34
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00%		25,00%	25,00%			50,00%
		22.012,90		5.503,23	5.503,23			11.006,45
14	SERVIÇOS FINAIS	10,00%						10,00%
		1.011,60						101,16
Porcentagem			16,14%	13,14%	13,77%	20,12%	17,33%	15,04%
Custo			96.485,38	78.553,32	82.356,81	120.263,07	103.608,31	89.913,21
Porcentagem Acumulado			16,14%	29,28%	43,05%	63,17%	80,5%	95,53%
Custo Acumulado			96.485,37	175.038,69	257.395,49	377.658,56	481.266,87	571.180,07

Claudio Osni Santos Silva
Engenheiro Civil - CREA SC 151792-3