



Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL

ESCOLA MUNICIPAL MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL

Obra: CONSTRUÇÃO ESCOLA MUNICIPAL

Local: RUA MAINOLVO LEHMKUHL - CENTRO - LEOBERTO LEAL

ESCOLA MUNICIPAL ETAPA 01

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ETAPA 01

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	1 MÊS		2 MÊS		3 MÊS		4 MÊS		TOTALS	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	85.995,03	70,00%	12.285,00	10,00%	12.285,00	10,00%	12.285,00	10,00%	R\$ 122.850,04	4,88%
2	INFRA ESTRUTURA / RADIER	167.224,72	75,00%	55.741,57	25,00%	-		-		R\$ 222.966,29	8,86%
3	PAREDES/ PAINEIS	-		286.164,31	35,00%	286.164,31	35,00%	245.283,69	30,00%	R\$ 817.612,30	32,50%
4	COBERTURA E PROTEÇÕES	-		294.421,98	35,00%	294.421,98	35,00%	252.361,69	30,00%	R\$ 841.205,65	33,44%
5	PISO E PAVIMENTAÇÃO	-		-		149.842,92	50,00%	149.842,92	50,00%	R\$ 299.685,84	11,91%
6	ESQUADRIAS	-		49.323,17	35,00%	49.323,17	35,00%	42.277,00	30,00%	R\$ 140.923,34	5,60%
7	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE INCÊNDIO	7.044,81	25,00%	7.044,81	25,00%	7.044,81	25,00%	7.044,81	25,00%	R\$ 28.179,24	1,12%
8	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	2.306,07	25,00%	2.306,07	25,00%	2.306,07	25,00%	2.306,07	25,00%	R\$ 9.224,28	0,37%
9	INSTALAÇÕES DE ESGOTO	7.200,11	25,00%	7.200,11	25,00%	7.200,11	25,00%	7.200,11	25,00%	R\$ 28.800,44	1,14%
10	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	1.031,77	25,00%	1.031,77	25,00%	1.031,77	25,00%	1.031,77	25,00%	R\$ 4.127,07	0,16%
	TOTAL	R\$ 270.802,50		R\$ 715.518,78		R\$ 809.620,13		R\$ 719.633,07		R\$ 2.515.574,48	
	ACUMULADO R\$	R\$ 270.802,50		R\$ 986.321,29		R\$ 1.795.941,42		R\$ 2.515.574,48		R\$ 2.515.574,48	
	TOTAL DO MÊS %	10,77%		28,44%		32,18%		28,61%			
	ACUMULADO %	10,77%		39,21%		71,39%		100,00%			

Leoberto Leal, maio de 2024.

GIORDANO BRUNO HEERDT
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-SC 144398-8