



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL**

**ORÇAMENTO DE PONTE PRÉ-FABRICADA COM 15,60m DE EXTENSAO**

**LOCAL: PONTE DO OSMARINO / ALTO VARGEDO**

**ORÇAMENTO**

	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT	UNID	V. UNIT	TOTAL	%
<b>1</b>	<b>CABECEIRA</b>					
1.1	REFORÇO DE CABECEIRA EM CONCRETO ARMADO FCK 30 Mpa, BOMBEADO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO/FORMAS E FERRAGENS	32,90	M3	2647,40	R\$ 87.099,46	
1.2	REATERRO DAS CABECEIRAS COM MACADAME	200,00	M3	9,32	R\$ 1.864,00	
	TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS POR RECURSOS PRÓPRIOS				R\$ 88.963,46	37,37%
<b>2</b>	<b>PONTE PRÉ-FABRICADA</b>					
2.1	PONTE DE CONCRETO PRÉ-FABRICADA NA COMUNIDADE ALTO VARGEDO SOBRE O RIO ALTO BRAÇO - 5,0 x 16,00 ( VÃO DE 15m)	80,00	M	1745,82	R\$ 139.665,60	
2.2	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM FERRO BARRA CHATA	32,00	M	295,06	R\$ 9.441,92	
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>R\$ 238.070,98</b>	100%

Leoberto Leal, março de 2017.

**JACKSON MARCONDES CALBUSCH**

CREA/SC 5.384-3