



PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL
OBRA:
PAVIMENTAÇÃO DA RUA MAINOLVO LEHMKUHL - ÁREA 3.000,00m²
 CÓDIGOS SINAPI DEZEMBRO/2014

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

ITEM	ITEM	DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS	TOTAL	1º MÊS	2º MÊS	EXEC.
SERVIÇOS	1	TERRAPLANAGEM				
	1.1	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA(PADRÃO FUNDAM) EM AÇO GALVANIZADO	R\$ 1.368,90	R\$ 1.368,90		100%
	1.2	LOCAÇÃO DA OBRA C/ EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE TOPÓGRAFO (pavimentação + passeios)	R\$ 1.335,66	R\$ 1.335,66		100%
	1.3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MAT. 1a CAT. UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS E PÁ CARREGADEIRA PARA EXECUÇÃO DE SUBLEITO NA COTA DE PROJETO	R\$ 1.992,00	R\$ 1.992,00		100%
	PRELIMINARES	1.4	TRANSPORTE DE MATERIAL RETIRADO NO ITEM 1.3 (DMT 2Km)	R\$ 1.949,29	R\$ 1.949,29	
1.5		REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	R\$ 8.122,03	R\$ 8.122,03		100%
PAVIMENTAÇÃO	2	PAVIMENTAÇÃO				
	2.1	LAJOTAS DE CONCRETO (25X25X8,0CM) – 16,7 UNIDADES / M².	R\$ 160.540,41	R\$ 48.162,12	R\$ 112.378,29	100%
	2.2	CALÇADA PISO INTERTRAVADO - PAVER CINZA ESPESSURA 6cm, 35Mpa	R\$ 24.220,78	R\$ 7.266,23	R\$ 16.954,54	100%
	2.3	PISO PODOTÁTIL - PAVER VERMELHO ESPESSURA 6cm, 35Mpa	R\$ 9.598,33	R\$ 2.879,50	R\$ 6.718,83	100%
DRENAGEM	3	DRENAGEM PLUVIAL				
	3.1	TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE - PS2 PB NBR-8890 DN 300MM P/AGUAS PLUVIAIS	R\$ 1.203,10	R\$ 1.203,10		100%
	3.2	TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE - PS2 PB NBR-8890 DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS	R\$ 5.453,75	R\$ 5.453,75		100%
	3.3	TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE - PS2 PB NBR-8890 DN 500MM P/AGUAS PLUVIAIS	R\$ 123,13	R\$ 123,13		100%
	3.4	TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR-8890/2007 DN 800 MM PARA ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 4.245,71	R\$ 4.245,71		100%
	3.5	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 300MM, SIMPLES OU ARMADO JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA	R\$ 953,63	R\$ 953,63		100%
	3.6	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 400MM, SIMPLES OU ARMADO JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA	R\$ 4.673,00	R\$ 4.673,00		100%
	3.7	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 500MM, SIMPLES OU ARMADO JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA	R\$ 114,19	R\$ 114,19		100%
	3.8	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 800MM, SIMPLES OU ARMADO JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA	R\$ 2.337,94	R\$ 2.337,94		100%
	3.9	ESCAV. DE VALA PARA EXEC.DE DRENAGEM C/RETROESCAV.	R\$ 2.581,23	R\$ 2.581,23		100%
	3.10	REATERRO DE VALA COM MATERIAL LOCAL COM RETROESCAV/COMPACTADO	R\$ 3.087,51	R\$ 3.087,51		100%
	3.11	EXECUÇÃO DE CAIXA COLETORA COM GRELHA DE CONCRETO	R\$ 12.262,62	R\$ 12.262,62		100%
	3.12	EXECUÇÃO DE CAIXA DE LIGAÇÃO	R\$ 1.465,44	R\$ 1.465,44		100%
	3.13	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPI	R\$ 3.245,94	R\$ 3.245,94		100%
	3.14	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE MEIO-FIO - LIMPA RODAS(12x15x30)	R\$ 28.965,21	R\$ 28.965,21		100%
3.15	REATERRO DOS PASSEIOS - SERÁ REAPROVEITADO MATERIAL DO CORTE DO ITEM 1.3	R\$ 858,40	R\$ 858,40		100%	
SINALIZAÇÃO	4	SINALIZAÇÃO				
	4.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO R-19(REFLETIVA C/ HASTE) FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	R\$ 713,15		R\$ 713,15	100%
	4.2	PLACA COM NOME DE RUA C/ HASTE - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	R\$ 643,85		R\$ 643,85	100%
TOTAL ACUMULADO			R\$ 282.055,21	R\$ 144.646,54	R\$ 137.408,67	100%